事業名　庁舎建設整備事業

令和４年度 事業計画スケジュール（案）

（令和４年９月３０日現在）
係名：企画調整係

項目	令和4年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想策定													
基本構想		（案）						策定					
パブリックコメント													2週間程度
庁舎建設委員会（外部委員）													
委員選定作業													外部委員
公募事務期間（住民委員）													
広報関係													7月号公募予告、8月号公募内容
公募準備													募集要項、選考方法等の検討準備
公募周知													HP、防災無線等にて周知
公募（応募）期間													2週間程度
住民委員選考・決定													住民委員3名程度
委員依頼													
庁舎建設委員会開催													
基本計画策定業務委託（マネージメント業務）関係													
仕様書、各種要領作成													
業者選定（プロポーザル）													業者依頼、質問、プレゼン、選定作業
基本計画策定業務委託									策定				
新庁舎建設庁内検討委員会（委員：副町長、管理職）													
庁内検討委員会開催													庁舎建設委員会に併せて開催予定
新庁舎における職場環境検討委員会（委員：庁内職員）													
委員選定作業													庁内職員
委員依頼													
職場環境検討委員会開催													庁舎建設委員会に併せて開催予定
収用関係													
事業認定（財務局）							申請準備		申請			告示	年度内認定（12月末申請期限）
事前協議（立川税務署）												協議	告示後、税控除に関する協議
地権者交渉													
用地買収・物件補償												契約	
登記・調書等発行等												登記	
業務委託関係													
不動産鑑定評価委託													
物件調査委託													
用地測量委託													
次年度以降の事業見込													
基本設計													令和５年度以降
実施設計													令和５年度以降
建設工事													令和６年度以降
庁舎移転													移転後の検討含む（跡地利用）
その他懸案事項													
JR協議													適宜
議会への情報提供　（○ 3/2全員協議会）		○	5/27意見交換会		○	8/1説明会							適宜
住民への情報提供													適宜
メディア対応													適宜